

自 1/3/2019 竣工之工程(超過一億澳門元)
Obras concluídas, desde 1/3/2019 (superior a MOP100 milhões)

	日期 Data	部門 Serviços	工程 Obra	金額 Valor (MOP)		工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	
				判給 Adjudicação	最終 Final	合同 Contratual	最終 Final
1	23/05/2019	運輸基建辦公室 GIT	車廠上蓋(C385R) Superestrutura do Parque de Materiais e Oficina (C385R)	1,070,000,000.00	3.9%	790	0.0%
2	06/06/2019	運輸基建辦公室 GIT	石排灣線前期(C390A) Início da Linha Seac Pai Van (C390A)	131,686,000.00	5.8%	293	1.4%
3	23/06/2019	土地工務運輸局 DSSOPT	新監獄－第二期 Novo Estabelecimento Prisional Fase 2	1,055,780,000.00	1.8%	1020	18.6%
4	10/07/2019	土地工務運輸局 DSSOPT	蓮花路旁基建 Infraestruturas junto da Estrada Flor de Lótus	286,440,047.50	-1.0%	750	4.9%
5	22/07/2019	運輸基建辦公室 GIT	氹仔線優化(C141) Remodelação da Linha da Taipa (C141)	133,386,125.00	1.5%	220	8.6%
6	20/08/2019	土地工務運輸局 DSSOPT	特警隊警犬隊新總部 Nova Sede do Pelotão Cinotécnico da UTIP	220,124,627.00	5.0%	650	18.2%
7	04/09/2019	運輸基建辦公室 GIT	氹仔線-市中心段(C350) Linha da Taipa - Segmento do Centro (C350)	489,000,000.00	36.6%	1158	96.7%
8	04/09/2019	運輸基建辦公室 GIT	氹仔線-口岸段(C370) Linha da Taipa - Segmento do Posto Fronteiriço (C370)	671,200,000.00	22.1%	1044	99.0%
9	30/09/2019	運輸基建辦公室 GIT	氹仔線-路氹城段(C360) Linha da Taipa - Segmento do Centro (C360)	815,004,305.00	14.8%	1021	111.1%
10	03/10/2019	建設發展辦公室 GDI	運動員培訓及集訓中心建造工程 Empreitada de Construção do Centro de Formação e Estágio de Atletas	1,182,584,690.00	1.1%	580	1.7%
11	03/10/2019	建設發展辦公室 GDI	氹仔客運碼頭配套設施 Instalações Complementares do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	246,064,396.09	-1.7%	600	31.3%
12	28/10/2019	建設發展辦公室 GDI	離島醫療綜合體－護理學院建造工程 Novo hospital - Escola de Enfermagem	609,000,000.00	2.7%	700	2.7%

	日期 Data	部門 Serviços	工程 Obra	金額 Valor (MOP)		工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	
				判給 Adjudicação	最終 Final	合同 Contratual	最終 Final
13	22/11/2019	土地工務運輸局 DSSOPT	中國與葡語國家商貿服務合作綜合大樓 Complexo para Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	692,800,000.00	3.9%	600	0.0%
14	27/11/2019	建設發展辦公室 GDI	仁伯爵綜合醫院第一期擴建工程-公共衛生專科大樓-基礎工程 Empreitada de Alargamento da Fase 1 do Centro Hospitalar Conde São Januário – Edifício de Especialidade de Saúde Pública – Obra de Fundações	109,860,000.00	-5.2%	585	1.4%
15	29/11/2019	建設發展辦公室 GDI	九澳隧道 Túnel de Ká Hó	254,140,753.29	17.5%	930	91.9%
16	25/03/2020	建設發展辦公室 GDI	媽閣交通樞紐(BPTI) Centro Modal de Transportes da Barra (BPTI)	1,238,000,000.00	-4.3%	1399	35.3%
17	17/07/2020	土地工務運輸局 DSSOPT	下環街社會服務綜合大樓－第二期 Complexo de Serviços Comunitários da Praia do Manduco Fase 2	193,953,600.00	11.0%	630	20.0%
18	29/09/2020	土地工務運輸局 DSSOPT	檢察院－第二期 Ministério Público Fase 2	265,800,000.00	0.6%	378	16.7%
19	31/03/2021	建設發展辦公室 GDI	建築廢料堆填區地質改良 Melhoria das Características Geotécnicas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	439,000,000.00	3.75%	442	12.67%
20	09/04/2021	土地工務運輸局 DSSOPT	鄰近石排灣水庫基建 Infraestruturas junto do Reservatório de Seac Pai Van	119,050,206.00	3.23%	513	20.47%
21	21/04/2021	建設發展辦公室 GDI	鴨涌河整治 Reordenamento do Canal dos Patos	1,546,990,572.50	0.00%	430	20.00%
22	30/04/2021	建設發展辦公室 GDI	粵澳新通道 - 珠海側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço de Zhuhai	1,097,000,000.00	0.00%	278	7.55%
23	30/04/2021	環境保護局 DSPA	澳門半島污水處理廠的優化 Aperfeiçoamento da ETAR da Península de Macau	193,410,455.00	-0.60%	851	0.00%
24	30/04/2021	建設發展辦公室 GDI	粵澳新通道 - 澳門側聯檢大樓 Nova fronteira Guangdong-Macau - Posto fronteiriço de Macau	1,433,481,064.00	0.00%	440	8.19%
25	05/05/2021	建設發展辦公室 GDI	新口岸填海區6K地段政府辦公大樓 Edifício da Administração no Lote 6K na ZAPE	188,282,303.00	-0.79%	688	0.58%

	日期 Data	部門 Serviços	工程 Obra	金額 Valor (MOP)		工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	
				判給 Adjudicação	最終 Final	合同 Contratual	最終 Final
26	14/05/2021	土地工務運輸局 DSSOPT	重建路環射擊場 Carreira de Tiro Coloane	193,680,627.64	0.02%	486	11.93%
27	07/06/2021	建設發展辦公室 GDI	望廈社會房屋第二期望廈體育館重建 Habitação Social de Mong Há Fase 2 e Pavilhão Desportivo	1,202,197,818.31	-0.08%	495	1.80%
28	09/06/2021	土地工務運輸局 DSSOPT	基馬拉斯大馬路空中走廊 Travessia Pedonal da Av. de Guimarães	339,999,000.00	-2.35%	720	0.00%
29	10/11/2021	建設發展辦公室 GDI	奧林匹克游泳館圓形地行車天橋 Viaduto da Rot. da Piscina Olímpica	296,220,000.00	3.05%	920	12.07%
30	23/11/2021	建設發展辦公室 GDI	北安連接E2區行車天橋 Viaduto entre Pac On e Zona E2	139,257,156.43	-3.10%	640	13.56%
31	30/11/2021	建設發展辦公室 GDI	九澳隧道北連接線 Túnel de Ká Hó - Acesso Norte	175,146,101.00	1.88%	720	6.10%
32	02/12/2021	建設發展辦公室 GDI	A區B10地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação pública no lote B10 na Zona A - Fundações e caves	255,555,000.00	-0.03%	342	0.00%
33	23/12/2021	建設發展辦公室 GDI	慕拉士大馬路公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação Pública na Av. Venceslau Morais - Fundações e Caves	509,200,000.00	2.55%	930	5.81%
34	23/12/2021	建設發展辦公室 GDI	A區B9地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação pública no lote B9 na Zona A - Fundações e caves	191,800,000.00	-7.90%	342	4.39%
35	29/12/2021	環境保護局 DSPA	建築廢料堆填區海泥拋填 Remoção de Lamas do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção	387,000,000.00	3.50%	495	4.00%
36	30/12/2021	建設發展辦公室 GDI	九澳水庫擴容工程 Ampliação da Barragem de Ká-Hó	104,046,549.30	1.87%	643	0.00%
37	01/03/2022	土地工務運輸局 DSSOPT	中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體展覽館裝修 Pavilhão de exposições Complexo de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e Países de Língua Portuguesa	125,016,975.00	0.87%	143	4.20%
38	04/03/2022	建設發展辦公室 GDI	A區B4地段公共房屋 - 基礎及地庫 Habitação Económica no lote B4 da Zona A - Fundações e caves	386,000,000.00	-8.50%	411	0.00%

	日期 Data	部門 Serviços	工程 Obra	金額 Valor (MOP)		工期 Prazo (天 dias / 工作天 dias de trabalho)	
				判給 Adjudicação	最終 Final	合同 Contratual	最終 Final
39	31/03/2022	建設發展辦公室 GDI	台中街社會房屋 Habitação Social Tamagnini Barbosa	503,000,000.00	0.33%	1060	10.19%
40	29/04/2022	公共建設局 DSOP	鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固 Reforço dos diques junto da Av. Panorâmica do Lago de Sai Van	365,000,000.00	1.53%	285	131.23%
41	02/09/2022	公共建設局 DSOP	澳大河底隧道修繕及機電系統升級改造工程 Sistema electromecânico do túnel da Universidade de Macau	188,651,094.00	2.81%	520	1.52%
42	09/09/2022	公共建設局 DSOP	離島醫療綜合體－員工宿舍大樓 Novo hospital - Alojamento para Trabalhadores	356,860,000.00	8.08%	718	7.80%
43	15/09/2022	公共建設局 DSOP	環松山步行系統 Sistema pedonal circundante da Guia	233,358,285.00	3.54%	470	17.02%
44	07/11/2022	公共建設局 DSOP	友誼圓形地行車天橋 Viaduto na Rot. da Amizade	179,171,906.00	0.85%	500	3.00%

有關欄目顯示價格及工期的變動，紅色表示超過25%。

As colunas referem-se à variação de preço e prazo, a cor vermelha indica que excedeu 25%.